

惠州市医疗卫生领域补短板建设项目

绩效自评评价报告

为提升我市整体放射治疗水平，增加医疗卫生资源供给，满足我市群众日益增长的放射治疗服务及母婴健康服务需求。2022年，惠州市第一人民医院及惠州市第一妇幼保健院分别根据《惠州市发展改革局关于惠州市第一人民医院肿瘤放射治疗中心建设项目可行性研究报告的批复》（惠发改投审〔2022〕23号）、《惠州市发展和改革局关于惠州市第一妇幼保健院母婴安全补短板项目可行性研究报告的批复》（惠发改投审〔2022〕14号）正式启动惠州市医疗卫生领域补短板建设项目（包含：惠州市第一人民医院肿瘤放射治疗中心建设项目和惠州市第一妇幼保健院母婴安全补短板项目）。现自评如下：

惠州市第一人民医院肿瘤放射治疗中心建设项目整体改造面积 1799 m²，规划设置 2 间直线加速器机房，1 间模拟 CT 机房，1 间后装机机房和相关辅助用房，配套购置 5 套大型医疗设备。项目建设内容主要包括结构工程、装修工程、安装工程、医疗专项工程等。项目总投资估算 10809.78 万元，为保质保量按期完工，我院制定详细的工作计划，并于 2023 年 12 月按期完成项目建设及设备采购工作。

惠州市第一妇幼保健院母婴安全补短板项目总建筑面积 1330 平方米，总投资额为 2884.04 万元，其中工程建设费用为

492.43 万元，设备购置费 2247.18 万元，工程建设其他费用为 114.10 万元，预备费为 30.33 万元。建设内容包括：危重孕产妇重症监护室、特需门诊、MR 设备用房改造以及洗衣用房改造。为保质保量按期完工，我院制定详细的工作计划，危重孕产妇重症监护室、特需门诊于 2023 年 1 月正式投入使用，2023 年 7 月按期完成项目建设及设备采购工作。

以上两个项目专项债资金需求 10900 万元，专项债使用率为 100%，不存在挤占、闲置及挪用专项债的情况。

现两个医院对 2023 年专项债绩效评价从成本指标、产出指标、效益指标等方面进行自评，指标评价明细结果均达到项目初期制定的总体绩效指标值（具体详见附件）。

以上两个项目切实补齐了惠州市在肿瘤精准放疗领域和母婴安全领域的多项空白，以优质的医疗服务和显著的治疗效果，使更多患者选择在本地接受治疗，减少了患者异地就医的奔波和经济负担，为“健康惠州”事业做出贡献。有利于提高惠州市居民的健康素质；有利于提高惠州市的肿瘤疾病治疗能力；有利于解决惠州妇幼保健体系建设发展瓶颈，对改善弱势群体的卫生状况和对促进城市经济社会发展有着深远的意义。

